



กสท.
เลขที่รับ 590
วันที่ 5 ธ.ค. 2562
เวลา 11.12 น.

บันทึกข้อความ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่รับ 2229
วันที่ 2 ธ.ค. 2562
เวลา 12.57 น.

ผชท.
เลขที่รับ 207A
วันที่ 1 ธ.ค. 2562
เวลา 16.20 น.

ส่วนราชการ รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) โทร. ๘๘๓๐
ที่ มท.๕๕๗๑๒-๓/ ๖๖๐ วันที่ 1 ธ.ค. 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.

เรียน ผชท.

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) ตามเอกสารแนบบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

W/B

(นายพิสิฐ หงส์วณิชกุล)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

สม ๖๐.๖๓.๖

— อ.เป็ณ

1 ธ.ค. 62

(นางสมภัทร ชูอิสระ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เรียน หัวหน้างาน

- ☒ งานบริการเว็บไซต์
- ☐ งานบริการมาตรฐานซอฟต์แวร์
- ☐ เพื่อทราบ
- ☒ เพื่อดำเนินการ

สม 5/8/62
(นางจิรภา จิระมะกร)

ผู้อำนวยการกองบริการสารสนเทศ

เรียน ○ ผอ.กคค. ○ ผอ.กพส. ☒ ผอ.กสท.

- ☒ เพื่อทราบ
- ☐ เพื่อพิจารณา
- ☒ เพื่อดำเนินการ

Dr.

(นายไพฑูรย์ ไม้ล้อม)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ธ.ค. 2562

๑๕๔๖. กคคท.๖๖

๑๖/๑๖/๖๖

Dr.

(นายคนที วัชรพิมลพันธ์)

หัวหน้างานบริการเว็บไซต์

6 ธ.ค. ๖๒

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562																				
				รวม			ยกเลิก		ขอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ	
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ขอโครงการ	
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่มีจำนวนที่เหมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร	25	- 52.700	25	- 51.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000	19	43.900	5	2.266	20.00	20.00
	แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	23	- 45.700	23	- 44.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	41.900	5	2.266	21.74	21.74
	แผนงาน 1-2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	2	- 7.000	2	- 7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000	1	2.000	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	7	- 6.900	8	- 5.066	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4.400	2	0.666	25.00	28.57
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)	4	- 2.900	4	- 2.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.900	-	-	-	-
	แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	3	- 4.000	3	- 2.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.500	2	0.666	66.67	66.67
	แผนงานที่ 2-3 เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงานและบริการ	11	100.000 27.500	13	103.631 24.259	2	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	51.000	3	38.000	3	19.890	23.08	27.27
	แผนงาน 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการให้บริการสหเทศกิจโคราช	3	39.000 15.000	3	39.000 15.000	1	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	36.000	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร	3	12.000 3.000	3	12.000 3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15.000	-	-	-	-	-	-
2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	แผนงาน 3-3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า	4	49.000 5.500	6	52.631 2.259	1	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34.000	3	19.890	50.00	60.00	
	แผนงาน 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน	1	- 4.000	1	- 4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	5	- 21.100	5	- 21.100	-	-	-	-	1	20.000	-	-	-	3	0.600	-	-	1	0.500	-	-	-	-
	แผนงาน 4-3 เขีาระวังแหล่งน้ำดิบ	5	- 21.100	5	- 21.100	-	-	-	-	-	1	20.000	-	-	-	3	0.600	-	-	1	0.500	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐาน	907	1,847.964 219.546	957	1,708.134 219.160	103	43.431	-	-	-	-	-	-	89	31.891	6	7.160	317	1,458.853	442	385.959	46.19	51.76	
	แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	7	287.014 -	7	279.966 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	279.214	1	0.752	14.29	14.29	
	- แผนงานบูรณาการ : ขั้นตอนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	7	287.014 -	7	279.966 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	279.214	1	0.752	14.29	14.29	
	คำข้อยื่นขอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (เงินอุดหนุน)																							
	แผนงาน 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	364	51.715 148.439	366	49.158 152.574	70	19.300	-	-	-	-	-	-	52	19.539	5	5.500	137	121.122	102	36.270	27.87	34.46	
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP)	298	51.715 136.000	300	49.158 140.525	31	19.057	-	-	-	-	-	-	42	12.686	4	5.490	126	117.614	97	34.835	32.33	36.06	
	งบลงทุน	36	51.715 -	36	49.158 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.490	23	35.352	9	8.316	25.00	25.00	
	งบทำทาง	262	- 136.000	264	- 140.525	31	19.057	-	-	-	-	-	-	42	12.686	-	-	103	82.262	88	26.520	33.33	37.77	
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม [Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA]	15	- 11.439	15	- 10.824	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6.653	-	-	7	3.078	1	1.093	6.67	6.67	
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable Logic Controller: PLC]	51	- 1.000	51	- 1.225	39	0.243	-	-	-	-	-	-	3	0.200	1	0.010	4	0.430	4	0.342	7.84	33.33	
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM]	244	51.000 61.000	292	43.822 56.479	16	0.394	-	-	-	-	-	-	37	12.352	-	-	147	69.372	92	18.184	31.51	33.33	
	งบลงทุน	17	51.000 -	17	43.822 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	36.800	4	7.022	23.53	23.53	
	งบทำทาง	227	- 61.000	275	- 56.479	16	0.394	-	-	-	-	-	-	37	12.352	-	-	134	32.572	88	11.161	32.00	33.98	
	แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	290	1,458.235 -	290	1,335.187 -	16	13.737	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.660	26	989.038	247	330.752	85.17	90.15	
	แผนงานบูรณาการขั้นตอนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	12	499.321 -	12	487.116 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	471.129	5	15.987	41.67	41.67	
	- เงินอุดหนุน 100%	12	499.321 -	12	487.116 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	471.129	5	15.987	41.67	41.67	
แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	51	455.212 -	51	441.070 -	-	11	11.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	350.310	34	78.859	66.67	85.00		
- เงินอุดหนุน 100%	51	455.212 -	51	441.070 -	-	11	11.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	350.310	34	78.859	66.67	85.00		

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562																				
					รวม			ยกเลิก		ขอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ	
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน	งบทั่วไป	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน	งบทั่วไป	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ขอโครงการ
2.ด้านการผลิตน้ำ	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	227	503.702	-	227	407.001	-	5	1.836	-	-	-	-	-	-	-	1	1.660	13	167.599	208	235.906	91.63	93.69	
	- เงินอุดหนุน 100%	227	503.702	-	227	407.001	-	5	1.836	-	-	-	-	-	-	-	1	1.660	13	167.599	208	235.906	91.63	93.69	
	แผนงานที่ 5-5 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)	1	-	0.107	1	-	0.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.107	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-7 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง ISO 9001	1	-	10.000	1	-	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 6.บริหารจัดการน้ำสู่อย่างยั่งยืน	169	989.680	943.537	219	971.936	932.449	17	55.015	-	-	21	8.534	-	-	29	353.695	30	956.442	73	491.988	49	38.711	22.37	24.26
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสู่เชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)	125	963.882	874.213	166	946.509	863.125	6	19.134	-	-	17	3.330	-	-	21	340.271	21	938.770	58	472.611	43	35.518	25.90	26.88
	6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	88	340.265	-	88	322.892	-	6	19.134	-	-	-	-	-	-	2	2.750	9	9.179	40	267.163	31	24.666	35.23	37.80
	แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	5	44.212	-	5	43.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	42.062	2	1.372	40.00	40.00	
	- เงินอุดหนุน 100%	5	44.212	-	5	43.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	42.062	2	1.372	40.00	40.00	
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	9	215.266	-	9	202.796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	191.529	3	11.267	33.33	33.33	
	- เงินอุดหนุน 100%	9	215.266	-	9	202.796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	191.529	3	11.267	33.33	33.33	
	- เงินรายได้	74	80.787	-	74	76.662	-	6	19.134	-	-	-	-	-	-	2	2.750	9	9.179	31	33.572	26	12.027	35.14	38.24
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสู่	17	623.617	674.213	17	623.617	674.21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	294.347	12	929.591	2	73.892	-	-	-	-
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสู่เชิงรุก ALC	10	-	100.00	11	-	92.01	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22.009	-	7	70.000	-	-	-	-	
	6-1-4 งบทำการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมน้ำสู่เชิงรุก	10	-	100.00	50	-	96.90	-	-	-	-	17	3.330	-	-	12	21.165	-	9	61.556	12	10.852	24.00	24.00	
	แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำสู่เชิงพาณิชย์ (มาตรการน้ำ)	43	18.798	69.324	52	18.427	69.324	11	35.881	-	-	4	5.204	-	-	8	13.424	8	10.672	15	19.377	6	3.193	11.54	14.63
	6-2-1 งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	19	18.798	-	19	18.427	-	1	1.079	-	-	1	0.254	-	-	2	0.452	7	9.052	3	4.622	5	2.968	26.32	27.78
	6-2-2 ค่าซ่อมมาตรของโรงงานมาตรวัดน้ำ	10	-	34.802	10	-	34.802	10	34.802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6-2-3 ถังมาตรวัดน้ำ ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1"	7	-	22.550	16	-	22.550	-	-	-	-	1	1.950	-	-	2	6.000	1	1.620	11	12.755	1	0.225	6.25	6.25
	6-2-4 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว	7	-	11.972	7	-	11.972	-	-	-	-	2	3.000	-	-	4	6.972	-	1	2.000	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 6-3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำสู่	1	7.000	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-
	6-3-1 โครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อบริหารจัดการน้ำสู่แบบรวมศูนย์	1	7.000	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3.ด้านการรักษาคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	4	5.000	24.640	4	0.465	16.410	1	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.340	1	2.235	25.00	33.33	
	แผนงานที่ 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	4	5.000	24.640	4	0.465	16.410	1	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.340	1	2.235	25.00	33.33	
	8-1-1 โครงการประทับใจ รยะ 2	1	-	0.300	1	-	0.300	1	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662 ระยะ 2	1	-	12.000	1	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.000	-	-	-	-	
	8-1-3 โครงการมุ่งเน้นเพื่อประชาชนเดิมใจให้ทัน	1	-	2.340	1	-	2.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	-	-	
	8-1-4 โครงการสำนักงานประปาที่สมัย ระยะ 2 (GECC)	1	5.000	10.000	1	0.465	1.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.235	100.00	100.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	3	-	19.100	13	-	20.712	1	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19.100	1	0.112	7.69	8.33	
	แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	3	-	19.100	13	-	20.712	1	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19.100	1	0.112	7.69	8.33	
	9-1-1 โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน	1	-	15.000	10	-	13.612	1	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12.000	1	0.112	10.00	11.11	
	9-1-2 โครงการใส่ใจผู้บริโภค	1	-	1.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	9-1-3 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.	-	-	-	1	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	-	-	-	-	
	9-1-4 โครงการการประปาส่วนภูมิภาคปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1	-	3.100	1	-	3.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.100	-	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562																				
					รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ	
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ		
			งบลงทุน	งบทั่วไป		งบลงทุน	งบทั่วไป																	งบลงทุน	งบทั่วไป
4.การเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
	แผนงานที่ 10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
	ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงานที่ 11-1 จัดตั้งบริการงานเพื่อศึกษาจัดทำแผนการลาดตระเวน ระยะสั้นและระยะยาว	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมทั้งหมด		1,134	2,942.644	1,315.023	1,247	2,784.165	1,290.322	125	119.246	1	-	22	28.534	-	-	121	386.185	42	1,019.602	433	2,071.081	503	449.838	40.34	44.87